

Anlægsregnskab

Fagudvalg	PMT
Stednummer	Sted 212.112 / XA-600.131
Projekt navn	Renovering af Algade

Bevillinger (i 1000 kr.)

År	Bevillingsdato	Bevilling		
		Udgifter	Indtægter	I alt
2011				
bev	28.04.11	450		450
bop3	24.11.11	-300		-300
overført til 2012	16.02.12	-84		-84
2012				
overført fra 2011	24.11.11	300		300
overført fra 2011	16.02.12	84		84
anlægsbevilling	20.12.12	500		500
overført til 2013	22.11.12	-500		-500
overført til 2013	14.02.13	254		254
2013				
opr.budget	11.10.12	8.000		8.000
anlægsbevilling	27.06.13	10.000		10.000
overført fra 2012	22.11.12	500		500
overført fra 2012	14.02.13	-254		-254
overført til 2014	27.02.14	-6.014		-6.014
2014				
overført fra 2013	27.02.14	6.014		6.014
BOP3	27.11.14	-4.770		-4.770
overført til 2015	26.02.15	-49		-49
2015				
overført fra 2014	27.11.14	4.770		4.770
overført fra 2014	26.02.15	49		49
overført til 2016	03.03.16	-4.341		-4.341
2016				
overført fra 2015	03.03.16	4.341		4.341
overført til 2017	02.03.17	-4.170		-4.170
2017				
overført fra 2016	02.03.17	4.170		4.170
Bevilling	06.09.17	-4.120		-4.120
overført til 2018	01.03.18	-29		-29
2018				
overført fra 2017	01.03.18	29		29
BOP3	29.11.18	271		271
overført til 2019	28.02.19	-39		-39
2019				
overført fra 2018	28.02.19	39		39
overført til 2020	27.02.20	409		409
2020				
overført fra 2019	27.02.20	-409		-409
Budget 2020	05.11.19	4.170		4.170
Total		19.271	0	19.271

Regnskab (i 1000 kr.)

År	Budget	Regnskab	Atvigelse
			(- = mindreforbrug/ + = merforbrug)

2011	Udgifter	66	66	0
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	66	66	0
2012	Udgifter	638	638	0
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	638	638	0
2013	Udgifter	12.232	12.232	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	12.232	12.232	0
2014	Udgifter	1.195	1.195	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	1.195	1.195	0
2015	Udgifter	478	478	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	478	478	0
2016	Udgifter	171	171	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	171	171	0
2017	Udgifter	21	21	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	21	21	0
2018	Udgifter	261	261	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	261	261	0
2019	Udgifter	448	448	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	448	448	0
2020	Udgifter	3.761	4.432	671
	Indtægter			
	<i>Deltotal</i>			
Total		19.271	19.942	671

Specifikation (i 1000 kr.)

Delprojekter	Budget	Regnskab	Arvigelse (- = mindreforbrug/ + = merforbrug)
Projektering	950	2.763	1.813
Håndværkerudgifter	14.560	13.811	-749
Voldgiftssag	3.761	3.368	-393
Total	19.271	19.942	671

Forvaltningens bemærkninger:

Der henvises til PMT 18. august 2020 hvor sagen blev fremlagt med "Notat for Tidslinie Algadesagen" samt Kendelse fra Voldgiftsnævnet fra den 24. juni 2020. Merudgiften skyldes hovedsageligt procesrenter fra sagens start til slut samt udgifter til advokatbistand, udgifter til entreprenør og slutafregning til Voldgiftsnævnet i 2020.

Dato	01.09.2020
Afdeling	Teknik og Miljø